

Газопровод по договору технологического присоединения до границы участка по адресу:
город Санкт-Петербург, Петродворцовый район, Стрельна, улица Фронтальная, д. 20

**Прекращение движения производится на следующий период времени:
с 14.08.2023 по 15.10.2023
в соответствии с графиком ограничения движения:**

№ этапа по проекту (схеме)	Наименование автомобильной дороги(участка дороги)	Вид ограничения (ограничение, закрытие, закрытие направления)	№ дня	Продолжительность (с уточнениями: день/ночь, выходной и т.п.)	Вид производимых работ
1	Фронтальная улица	Ограничение движения	1	5 (день/ночь)	Строительство газопровода
2	Фронтальная улица	Ограничение движения	6	5 (день/ночь)	Строительство газопровода
3	Фронтальная улица	Ограничение движения	50	3 (день/ночь)	Врезка
4	Фронтальная улица	Ограничение движения	53	2 (день/ночь)	Окончательное благоустройство
5	Фронтальная улица	Ограничение движения	55	3 (день/ночь)	Окончательное благоустройство

Расчет продолжительности строительства

Расчет производится по СНиП 1.04.03-85* Глава 2. «Коммунальное хозяйство», таблица «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве городских инженерных сооружений». П. 42. «Распределительная газовая сеть». Из полиэтиленовых труб в одну нитку диаметром до 200 мм, при длине прокладки 1 км – 1 мес. в т. ч. подготовительный период 0,1 мес.

Устройство сетей ГСН–2 рабочих дня.

На основании МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу(демонтажу), проекта производства работ п. 4.17. - продолжительность строительства может быть задана заказчиком директивно.

Из них:

1,2 технологические этапы –устройство сети газопровода, предварительное благоустройство территории – 10 дней, включая 2 дня на предварительное благоустройство.

3 технологический этап – врезка – 3 дня;

4,5 технологические этапы – восстановление окончательного благоустройства – 5 дней.